

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

1. ครุภัณฑ์บางรายการมีการจัดหาจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการส่งมอบครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ปัญหาจากการดำเนินการของคู่สัญญา
 - เข้าดำเนินงานช้ากว่ากำหนดสัญญา
 - พื้นที่ไม่พร้อมใช้งานในระยะแรก ทำให้เข้าดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนด
 - สภาพภูมิอากาศมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้เครื่องมือที่เป็นไฟฟ้าไม่สามารถทำงานกลางแจ้งได้
 - มีการปรับแบบรูปรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาหน้างาน จึงทำให้กระทบต่อแผนการก่อสร้างและดำเนินงานช้ากว่ากำหนดสัญญา

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษารายละเอียดของครุภัณฑ์และแบบแปลนของสิ่งปลูกสร้างก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ควรกำกับติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญา
3. ควรเร่งรัดกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด